

平成 23 年 11 月 30 日



各 位

会社名 ソマール株式会社
代表者名 代表取締役社長 曾谷 太
(コード番号 8152 東証第 2 部)
問合せ先 IRC 部長 近澤 美弘
(TEL : 03-3542-2160)

当社子会社（ソマテック株式会社）大和工場の建設工事進捗状況のお知らせ

当社の 100%子会社ソマテック株式会社の大和工場（宮城県大和町）第 1 期建設工事がまもなく完了し、生産設備の点検・試生産等を経て、来年度第 2 四半期に新設のコーティング設備を使用した「高性能フィルム製品」の本格生産を開始できる見通しとなりましたので、今後のスケジュールの概要を下記の通りお知らせ致します。

本建設工事の進捗につきましては、その進展過程で、リーマンショックの影響による工事の一時中断や、更には、本年 3 月に発生した東日本大震災の影響による完了時期の延期など、紆余曲折を経ながらようやく工事の完了を迎えるに至りました。

なお、生産設備の導入につきましては、リーマンショック後に生じた当社製品に対する需要ニーズの変化や、東日本大震災による設備調達への諸般の状況変化などを勘案して、当初に計画した第 2 期工事予定分を優先させて進めております。

記

1. 今後のスケジュールの概要

1. 建屋・設備の検収・引渡し： 平成 24 年 1 月 27 日（予定）
2. 新工場の竣工式： 平成 24 年 4 月 17 日（予定）
3. 試生産ののち本格生産開始： 平成 24 年度 2 四半期を予定

2. 今後の業績に与える影響

本件による平成 24 年 3 月期の当社業績に与える影響は軽微であります。

以 上